

Piezīmes:

- 1) Ceļa aprīkojumu uztādīt atbilstoši LVS 77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumiem Nr. 421, "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām
- 2) Tiks nodrošināta iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšana objektam būvdarbu zonā.
- 3) Izveidot gājēju tiltu būvdarbu zonas šķērsošanai.
- 4) Dabā esošās zīmes, kas ir pretrunā ar pagaidu uzstādāmo ceļu aprīkojumu uz būvniecības laiku aizklāt vai demontēt.
- 5) Lietot vadstatņus (Nr.908, 909) vai barjeras (Nr. 912) darba vietas norobežošanai
- 6) no brauktuves. Izmantot palīgbarjeras vai signāllentas gājēju norobežošanai no brauktuves.
- 7) Satiksmi būvdarbu zonā regulē būvuzņēmēja satiksmes regulētāji, pēc vajadzības.
- 8) Darbu veikšanas laiks no 30.08.2018 līdz 14.09.2018

Satiksmes organizācijas shēma Nr.2 / 2018

Objekts: "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā 3. kārtā" Meldru, Ceriņu un Brangulmeža ielas
Būvdarbu veicējs: SIA "Wesemann" Rīga, Elizabetes iela 75, LV -1050
Adrese: Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pilsēta, Meldru, Ceriņu un Brangulmeža ielas.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Uģis Čukurs
Atbildīgais par satiksmes organizāciju: Uģis Čukurs

Apzīmējumi:

-  būvdarbu zona
-  vertikālais apzīmējums Nr.912
-  ceļa zīme Nr.302 "braukt aizliegts"
-  ceļa zīme Nr.732 "apbraukšanas ceļa virziens"
-  ceļa zīme Nr.118 "uz ceļa stādā"

